

МЧП - 89

**Пояснительная записка к отчету
о реализации в 2014 году
мероприятий муниципальной целевой программы
«Благоустройство территории муниципального образования г. Заполярный»
на 2014-2016 годы**

Постановлением администрации муниципального образования г. Заполярный от 14.10.2013 № 271 утверждена муниципальная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования г. Заполярный» на 2014-2016 годы (далее – МЦП «Благоустройство»).

Основной целью программы являлось благоустройство территории муниципального образования г. Заполярный, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального образования путем повышения эффективности управления процессом по обращению с отходами.

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи:

- организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;
- установка, ремонт и содержание малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей;
- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;
- обустройство скверов и зон отдыха для жителей;
- организация системы сбора ТБО на территории города;
- разработка нормативных правовых актов;
- сокращение объема и полная ликвидация несанкционированных свалок на территории города;
- устранение вредного влияния отходов на окружающую среду.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования г. Заполярный в сумме 15 138,86 тысяч рублей, дополнительно было реализовано 4 856,32 тысяч рублей из областного бюджета, что позволило сократить расходы бюджета муниципального образования г. Заполярный.

Анализ раздела 1 «Уличное освещение» показал, что мероприятия МЦП «Благоустройство» выполнены Исполнителями в полном объеме.

Капитальный ремонт наружного освещения позволил решить вопрос по обеспечению бесперебойного освещения территории по ул. Мира д.15,17, ул. Юбилейная д.13 (двор), ул. Сафонова д.1,3,7 (со стороны главных фасадов домов) ул. Мира д.2,4 (двор), ул. Сафонова д.5,7 (двор), ул. Юбилейная д.1,3 (двор).

Анализ раздела 2 «Прочие мероприятия по благоустройству».

Мероприятия программы, предусматривающие финансирование, были выполнены Исполнителями не в полном объеме.

В части благоустройства дворовых территорий и создания безопасных и комфортных условий для проживания населения города проведены следующие значимые мероприятия:

- приобретение элементов для детских игровых площадок в городе;
- приобретение и установка ограждений детских площадок в районе домов 8,10,12 по ул. Юбилейная;

- выполнение работ по покрытию детских игровых площадок в районе ул. Крупской, д.9, ул. Юбилейная, д.22.

- приведение детских игровых площадок в надлежащее состояние в районе дома 16 по ул. Космонавтов;

- демонтаж автостоянки, расположенной на улице Карла Маркса, в районе домов 9-5, благоустройству образовавшейся территории;

- обследование и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту лестниц, расположенных по адресам: ул. Космонавтов, ул. Мира около дома № 8, ул. Мира около дома № 10, ул. Юбилейная около дома № 9, ул. Юбилейная около дома № 5.

- проводятся мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

В части благоустройства улиц проведены следующие значимые мероприятия, положительно влияющие на внешний облик города:

- изготовление и монтаж светодиодной информационной надписи на нежилом здании по адресу: ул. Бабикова, д.14б;

- мероприятие по реконструкции территории Аллеи Славы;

- ремонт пешеходных тротуаров.

Анализ раздела 3 «Мероприятия по озеленению территорий, содержанию и благоустройству парков и скверов» показал, что мероприятия МЦП «Благоустройство» выполнены Исполнителями не в полном объеме.

- отремонтированы малые архитектурные формы;

- приобретены вазоны, скамейки и урны;

- приобретены ограждения зеленой зоны;

- выполнены работы по содержанию зелёной зоны:

а) озеленение клумб и вазонов,

б) стрижка газонов,

в) опилровка деревьев и кустарников,

г) завоз растительного грунта на придомовые территории.

Анализ раздела 4 «Организация и содержание мест захоронения» показал, что мероприятия МЦП «Благоустройство» выполнены Исполнителями в полном объеме.

Выполняемые в рамках МЦП «Благоустройство» мероприятия позволяют осуществлять содержание территории городского кладбища и производить захоронения на территории имеющегося городского кладбища.

Анализ раздела 5 «Санитарная очистка» показал, что мероприятия МЦП «Благоустройство» выполнены Исполнителями в полном объеме.

Отремонтированы контейнерные площадки по адресам: в районе дома № 2 по ул. Космонавтов, в районе дома № 8 по ул. Бабикова, в районе дома № 33 по ул. Ленина, в районе дома № 7 ул. Мира.

По заданию ОМИ специалистами МКУ «Управление городского хозяйства» в летний период проводился мониторинг несанкционированных мест размещения отходов, составлялись фотоотчёты, на схеме города отмечались несанкционированные места размещения отходов, с последующей корректировкой относительно состояния мест размещения отходов.

В части ликвидации несанкционированных мест размещения отходов значимым мероприятием является проведение работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в районе очистных сооружений вдоль реки Хауки – Йоки в г. Заполярный.

Финансирование мероприятий Программы осуществлено за счет средств бюджета муниципального образования г. Заполярный и областного бюджета. Общий объем финансирования в 2014 году – 19 995,18 тыс. рублей, из них: 15 138,86 тыс. рублей - бюджет муниципального образования г. Заполярный, 4 856,32 тыс. рублей - областной бюджет.

Благодаря выполненным мероприятиям улучшились архитектурно-планировочный облик территории города, благоустройство дворовых территорий и улиц города, а условия проживания населения города стали безопаснее и комфортнее, поэтому ожидаемые конечные результаты реализации МЦП «Благоустройство» достигнуты, эффективность МЦП «Благоустройство» очевидна.

Начальник ОМИ
администрации муниципального
образования г. Заполярный



А.П.Виноградова

Исп. Лугинина К.Л.

Отчет

о реализации в 2014 году мероприятий муниципальной целевой программы
«Благоустройство и санитарная очистка территории муниципального образования г. Заполярный»
на 2014-2016 годы

№ п/п	Содержание мероприятия	Исполнители	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
			план 2014	Факт 2014	
1	2	3	4	5	6
1. Подпрограмма «Уличное освещение»					
1.1.	Техническое обслуживание и оплата электроэнергии наружного освещения (субсидии юридическим лицам)	ОМИ, МКУ	6547,90	5402,67	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 561,26
1.2.	Капитальный ремонт наружного освещения ул. Мира д. 15,17; ул. Юбилейная д. 13 (двор); ул. Сафонова д. 1,3,7 (со стороны главных фасадов домов); ул. Мира д.2,4 (двор); ул. Сафонова д.5,7 (двор); ул. Юбилейная д. 1,3 (двор)	ОМИ, МКУ	1400,00	1400,00	Выполнено
Итого по разделу 1:			7947,90 ✓	6802,67	Выполнено
2. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»					
2.1.	Приобретение детских игровых площадок, элементов детских игровых площадок	ОМИ, МКУ	696,50 ✓	---	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 696,50
2.3.	Мероприятия по приобретению, установке, покраске, восстановлению ограждений детских площадок	ОМИ, МКУ	310,00 ✓	310,00	Выполнено.

2.4.	Покрытие детских игровых площадок	ОМИ, МКУ	1150,00 ✓	1149,99	Выполнено
2.5.	Мероприятия по приведению детских игровых площадок в надлежащее состояние	ОМИ, МКУ	103,47 ✓	14,91	Выполнено
2.6.	Мероприятия по демонтажу автостоянки, расположенной на улице Карла Маркса, в районе домов 9-5, благоустройству образовавшейся территории	ОМИ, МКУ	100,00 ✓	99,97	Выполнено
2.7.	Ремонт пешеходных тротуаров в районе дома № 6 по ул. Космонавтов, в районе дома № 4 по ул. Крупской	ОМИ, МКУ	350,00 ✓	---	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 350,00 тыс. руб.
2.11.	Обследование и разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту лестниц, расположенных по адресам: Мурманская область, Печенгский район, город Заполярный, улица Космонавтов, улица Мира около дома № 8, улица Мира около дома № 10, ул. Юбилейная около дома № 9, ул. Юбилейная около дома № 5.	ОМИ, МКУ	500,00 ✓	---	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 498,40 тыс. руб.
2.13.	Содержание муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Заполярный	ОМИ	3500,00	3454,00	Выполнено
2.14.	Регулирование численности безнадзорных животных	ОМИ	500,00 ✓	355,80	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 100,00 тыс.руб.
2.15.	Изготовление и монтаж светодиодной информационной надписи на нежилом здании, расположенном по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Бабикова, д.14б	ОМИ, МКУ	521,85 ✓	---	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 521,84

						тыс.руб.
2.16.	Реконструкция территории Аллеи Славы в г. Заполярный Мурманской области, в том числе:	ОМИ	3939,13	1641,58	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 8 338,14 тыс.руб	
	Увечивание памяти погибших при защите Отечества, в том числе: ремонт и благоустройство захоронения № 1, захоронения № 2, памятника неизвестному солдату, ремонт подпорной стенки лестничного спуска к памятнику неизвестному солдату	Областная субсидия	4571,40	4556,96	Выполнено	
	Работы по благоустройству территории Аллеи Славы в г. Заполярный Мурманской области	ОМИ	2757,60	1124,36	Выполнено	
	Строительный контроль	Областная субсидия	0	0	Выполнено	
	Авторский надзор	ОМИ	204,27	204,26	Выполнено	
2.18.	Устройство площадки с асфальтобетонным покрытием в районе домов № 2,4 по ул. Юбилейная	ОМИ, МКУ	910,94	910,94	Выполнено	
2.19.	Приобретение и установка хоккейной коробки	ОМИ, МКУ	904,91	904,91	Выполнено	
2.21.	Проведение конкурса на лучшую эскиз-идею «Благоустройство детской площадки и зоны отдыха за зданием ДК «Октябрь» в городе Заполярный Печенгского района»	ОМИ	5,00	---	Не выполнено	
	Итого по разделу 2:	Местный бюджет	13491,8	8842,10	Выполнено не в полном объеме	
		Областная субсидия	4571,40	4 556,96		
3. Подпрограмма «Мероприятия по озеленению территорий, содержанию и благоустройству парков и скверов»						

3.1.	Ремонт малых архитектурных форм	ОМИ, МКУ	200,00 ✓	198,41	Выполнено
3.2.	Приобретение и установка вазонов, скамеек и урн	ОМИ, МКУ	552,50 ✓	552,50	Выполнено
3.3.	Приобретение, установка и покраска ограждений зеленой зоны	ОМИ, МКУ	365,55 ✓	---	Выполнено, но имеется задолженность в оплате на сумму 365,54 тыс. руб.
3.5.	Содержание объектов благоустройства (субсидии юридическим лицам)	ОМИ	3200,00 ✓	1511,97	Выполнено не в полном объёме. Имеется задолженность в оплате на сумму 1247,79 тыс.руб.
Итого по разделу 3:			4318,05 ✓	2262,88⁴	Выполнено
4. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»					
4.1.	Отсыпка городского кладбища	ОМИ, МКУ	1119,90 ✓	1119,90	Выполнено
4.2.	Текущее содержание городского кладбища	ОМИ, МКУ	400,0 ✓	399,99	Выполнено
4.3.	Мероприятия по реализации инвестиционного проекта «Новое городское кладбище муниципального образования г. Заполярный»	ОМИ, МКУ	179,42 ✓	179,42	Выполнено
Итого по разделу 4:			1699,32 ✓	1699,31	Выполнено
5. Подпрограмма «Санитарная очистка»					
5.2.	Мероприятия по приведению контейнерных площадок в надлежащее состояние	ОМИ, МКУ	480,00 ✓	480,00	Выполнено
5.3.	Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов	ОМИ, МКУ	---	---	Не требует финансирования
5.4.	Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов	ОМИ, МКУ	339,27 ✓	337,57	Выполнено
		Областная субсидия	300,86 ✓	299,36	

5.5.	Мероприятия по приведению в соответствие с действующим законодательством «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Заполярный Мурманской области на период 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года»	ОМИ	100,00	99,00	Выполнено
	Итого по разделу 5:	Местный бюджет	919,27	916,57	Выполнено
		Областная субсидия	300,86	299,36	
	ИТОГО по МЦ в том числе:		33248,60	25379,85	Выполнено не в полном объеме. Невыполнение на сумму 445,24 тыс.руб. Задолженность в оплате составляет 12 679,47 тыс.руб.
	ОМИ		28376,34	20523,53	
	Областная субсидия		4872,26	4856,32	